Утверждаю:

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка»

_____ Градюк Т.Н.

от « 21 » июля 2023 г. № 1

КОПИЯ ВЕРНА

Градюк Татьяна Николаевна
OU=Заведующий, O="МАДОУДС №68 "" Ромашка""", CN=Градюк Татьяна Николаевна, E=dou68@bk.ru
я подтверждаю этот документ
2023-11-08 08:37:07

График проведения работ по адаптации

Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)		Примечание
		Перечень мероприятий (Таблицы 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.)	Пункт перечня (кратко)	
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)				
2023	3 квартал	Вход (входы) на территорию. Выполнить нанесение контрастной маркировки входной калитки, обеспечить монтаж тактильных напольных указателей	– Отсутствует контрастная маркировка входной калитки; – Отсутствует тактильно-контрастные напольные указатели	Без финансовых затрат По мере финансирования
2024	3 квартал	Путь (пути) движения на территории. Нанести визуальную, контрастную маркировку	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка ограждений путей движения,	По мере финансирования

			бордюрных камней;	
2. Входа (входов) в здание				
2024	2 квартал	Тамбур: грязезащитное покрытие, расположенные в тамбуре, имеют не закрепленные грани Высота порога превышает допустимые значение 0,014м	Ковровые и иные покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен Обеспечить высоту порога, с сохранением притвора дверного полотна, в рамках требований п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 (как компенсирующее мероприятие допустимо использование перекатного порогового пандуса).	Без финансовых затрат По мере финансирования
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)				
2024	4 квартал	Дверь. Приобретение и установка контрастной маркировки дверных проемов всех помещений участвующих в процессе предоставления услуг людям с инвалидностью МГН	Частично отсутствует контрастная маркировка дверных проемов.	По мере финансирования
2028	4 квартал	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности). Обеспечить наличие специализированного оборудования для оперативной эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью всех категорий и МГН;	Отсутствует специальное оборудование для организации эвакуации, в случаи возникновения ЧС, для различных нозологий инвалидности и МГН;	По мере финансирования
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта))				
2025	4 квартал	Кабинетная форма обслуживания. Обеспечить наличие специализированного оборудования для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий	Отсутствует специализированное оборудование для обеспечения доступа к услуге,	По мере финансирования

		С, Г. Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видео увеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для пациентов, имеющих инвалидность по зрению и слуху;	людей с инвалидностью категорий С, Г	
5. Санитарно-гигиенические помещения				
2030	4 квартал	Обеспечить наличие стационарных, откидных опорных поручней для организации туалетной комнаты общего пользования для нужд людей с инвалидностью категорий: К, О, С – Раковину, в санитарной кабине, необходимо заменить на специализированную, с монтажом поручня. –предусмотреть установку крючков для одежды, держателей для трости и костылей, специализированных локтевых смесителей, автоматических сушилок для рук. - Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) –Разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери	В туалете: отсутствует пространство, снабженное поручнями (опорными/откидными) для организации зоны пересаживания для людей с инвалидностью категории «К». Отсутствует Кнопка вызова помощи Отсутствует автоматическая сушилка для рук, тактильно – информационные компоненты;	По мере финансирования
6. Системы информации на объекте				
2025	2 квартал	Визуальные средства. Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (контрастные маркировки ручек дверей; и т.д.)	Отсутствие контрастные маркировки ручек дверей	По мере финансирования